



BlueLeaf Technology Checkliste BLTzirk

CHECKLISTE für Einbauvorbereitungen BLTzirk

Für den Einbau von digitalen Zirkulationsventilen (BLTzirk) sollten vorab folgende Parameter erhoben und geklärt werden. Diese Checkliste gibt einen detaillierten Überblick auf die zu treffenden Vorbereitungen. Zusätzlich bietet sie eine Übersicht der Projektparameter.

Planer/Betreiber _____

Ansprechpartner/in ☐ Frau ☐ Herr ☐ Diverse

Titel _____ Vorname _____ Name _____

Telefon _____ E-Mail _____

Objektadresse

Strasse _____ Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____ Land _____

Wohneinheiten oder Vergleichbares _____

Baujahr _____

Anzahl der Zirkulationsstränge _____

Typ Zirkulationsventile

☐ Kemper MULTI-THERM® ☐ VIEGA EasyTop® ☐ andere _____

Typ Trinkwassererwärmer

Speicher _____ Frischwasserstation _____

Wärmeerzeuger

☐ Gas-Kessel ☐ Öl-Kessel ☐ Fernwärme ☐ Wärmepumpe _____

Datum der letzten Beprobung _____

Ergebnis der letzten Beprobung

☐ ohne Auffälligkeiten ☐ mit Auffälligkeiten _____

Bereits verbaute Messtechnik ☐ nein ☐ ja, Typ _____

Probeabnahmestellen Kaltwasser vorhanden ☐ nein ☐ ja

Strangschema vorhanden ☐ nein ☐ ja
(Falls ja, bitte dem Anhang beifügen!)

Foto vom Zirkulationsventil ☐ ja
(Achtung: Bitte UNBEDINGT dem Anhang beifügen!)



CHECKLISTE für Einbauvorbereitungen BLTzirk, Seite 2

Probenahmestelle Kaltwasser am Hausanschluss (*nach Wasserzähler und Filter*) vorhanden? ☐ nein ☐ ja

Probenahmestelle Kaltwasser vor Trinwassererwärmer vorhanden? ☐ nein ☐ ja

Regelmäßige Wartung/Reinigung Kaltwasserfilter? ☐ nein ☐ ja

Letzter Termin? _____

Verbrühungsschutz an Waschbecken vorhanden? ☐ nein ☐ ja

An welchen Stellen? _____

Eckventile an den Waschbecken im Bad zugänglich und gängig? ☐ nein ☐ ja

Grundrisspläne (*Einbauort der Verteilung: Keller oder Dachgeschoss*) vorhanden? ☐ nein ☐ ja

Einbauort: ☐ Keller ☐ Dachgeschoss

(Achtung: Sind erforderlich, wenn kein Strangschema vorahnden ist. Bitte dem Anhang beifügen!)

Sonstiges/Anmerkungen _____

Datum _____ Unterschrift _____

Bitte senden Sie diese Checkliste sowie sowie alle Begleitdokumente (Foto Zirkulationsventil, Strangschema, sonstige Planungsunterlagen) an info@volkmar-frotscher.de. Vielen Dank!